

# 送電線工事の進捗状況



- 凡例
- (green) : 仮設工事中
  - (orange) : 基礎工事中
  - (pink) : 組立工事中
  - (red) : 架線工事中
  - (yellow) : 撤去
  - (green) : 仮設工事完了
  - (orange) : 基礎工事完了
  - (pink) : 組立工事完了
  - (black) : 架線工事完了
  - (black) : 完了

	完了基数 (豊丘村内)				
	伐採	仮設	基礎	組立	架線
下伊那南信幹	2/2 基	2/2 基	2/2 基	2/2 基	2/4 径間
豊丘線	9/9 基	10/10 基	10/10 基	10/10 基	10/11 径間
小渋川線	20/20 基	20/20 基	20/20 基	20/20 基	21/21 径間