

# 伊那山地トンネル新設 (戸中・壬生沢工区) 工事だより

2021年7月号 (Vol. 13)

## 回覧

飛島・市川工務店工事共同企業体  
(戸中・壬生沢工区)


拝啓 梅雨が明け、すがすがしい夏空が広がる季節を迎えました。

工事の進捗ですが、村道黒谷線では、拡幅工事が完了しました。発生土置き場(戸中)では、地下排水設備・盛土工などの工事を施工中です。戸中非常口では、戸中斜坑の掘削工事を6月28日より開始しました。御手形交差点の工事を7月26日より再開します。

今後も、村内の広い範囲で、工事車両の運行なども増えご不便をおかけしますが、工事の施工につきましては安全・環境に十分な配慮を行いながら進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 敬具

### 7~8月の主な工事予定

- 御手形交差点：交差点拡幅に伴う舗装工事、水道入替工事などを予定。  
交通規制 有 (交通規制 7/26~8/31)
- 木門交差点： 交差点拡幅のための準備工を予定。(交通規制 8/17~10/31)
- 村道中央横断線：非常口ヤード付近にて横断・流末排水を予定。  
※通行の際は、お待ちいただく可能性があります。
- 発生土置き場(戸中)：地下排水設備、盛土工事を予定。  
ずり運搬7月21日から予定。(発生土置き場(戸中)→坂島仮置き場)
- 戸中非常口：斜坑掘削  
※交通規制の期間が、短くなるよう努めていきます。



### 道路改良工事他 工程表

工種		7月	8月	9月	10月
御手形交差点	道路改良		御手形交差点		
木門交差点	道路改良		準備工	木門交差点	
村道中央横断線	排水工工事		横断・流末排水		
戸中発生土置き場	造成準備・造成				
戸中非常口	トンネル				
			お盆休み 8/7~ 8/15		




村道黒谷線 完了状況

村道黒谷線は舗装工が終わり、道路拡幅工事が完了しました。



戸中発生土置き場 施工状況

戸中発生土置き場では、土砂ピット工、地下排水工・埋設工などを行っています。



ちょっと寄り道



雨に映える紫陽花の花がとてもきれいですね。



だんQくん

御手形交差点 施工状況

県道長沢田村線の取付道路も完了し、村道中央横断線の水道管入替え及び舗装などの工事を7月26日から、予定しております。



戸中斜坑 掘削状況

戸中非常口ヤードでは、斜坑掘削を開始しました。7/12からベルコンで掘削土の運搬を行っています。



リュウコ・リュウタです。  
梅雨明けが待ち遠しくなってきました。  
夏本番まであと少しですね。



リュウコ  
飛島・市川工務店工事共同企業体  
イメージキャラクター

リュウタ  
飛島・市川工務店工事共同企業体  
イメージキャラクター

お問い合わせ先

施工業者 飛島・市川工務店工事共同企業体  
伊那山地トンネル西作業所  
現場事務所 豊丘村大字神稲 9105-1  
TEL 0265-49-0502  
所長 山田 博